



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 55557/2019
Nº SICONV 897441/2019

PROponente TOMADOR APellido EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALERIO Projeto Repessa de São Valerio

DESCRIÇÃO DO LOTE
Execução de obra de drenagem, canalização, iluminação e pavi

Medição: 1 Período: 17/01/2022 a 17/01/2022

% Realizado Período.: 5,04%

% Realizado Acum.: 5,04%

ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO
NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	TERRAPLENAGEM
4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
5	SINALIZAÇÃO - VERTICAL E HORIZONTAL
6	CALÇADA
7	DRENAGEM
8	TRANSPORTE COMERCIAL
9	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTOS
10	ELETRICO E ILUMINAÇÃO

Rua José Lopes Chaves		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									

Medições	Período:	Acumulado:
%	5,04%	R\$ 38.586,33
R\$	22,20%	169.803,76

Data das Medições											
17/01/2022	17/02/2022	17/03/2022	17/04/2022	17/05/2022	17/06/2022	17/07/2022	17/08/2022	17/09/2022	17/10/2022	17/11/2022	17/12/2022
Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
5,04%	17,15%	31,61%	26,52%	19,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 38.586,33	131.217,43	241.834,79	202.881,37	150.468,98	100,00%	764.988,90	100,00%	764.988,90	100,00%	764.988,90	764.988,90
%	5,04%	22,20%	53,81%	80,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
R\$	38.586,33	169.803,76	411.638,55	614.519,92	764.988,90	764.988,90	764.988,90	764.988,90	764.988,90	764.988,90	764.988,90

TO
Local
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: FLAVIA LEONEL DOS SANTOS
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: CREA: 314677/D TO
ART/RR: 0

Flavia Leonel dos Santos
Engenheira Civil
31.467.7/D TO